

## 10 주요 투자사업 추진현황

### 10-1. 투자심사 대상사업

□ 우리 완주군에서 '21년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후			
문화도시 조성사업	19,800	0	3,000	3,200	13,600	2025	2021	30%
술테마박물관 관광휴양지 조성	2,450	0	565	1,385	500	2023	2021	23%
구이 수상레저 단지 조성사업	12,184	6,693	1,606	1,585	2,300	2023	2021	5%
완주군과학산업단지 어린이체육관 조성사업	10,000	300	600	2,000	7,100	2023	2021	5%
수소용품 검사지원센터	49,900	0	12,450	15,600	21,850	2024	2021	10%
완주농공단지 산업용지 매입	7,801	0	3,160	4,641	0	2022	2021	100%
산업단지 미세먼지 차단숲 조성사업	2,000	0	0	1,000	1,000	2023	2021	5%
전주과학산업 연구단지 재생사업	10,000	0	0	500	9,500	2026	2021	5%
스마트 관망관리 인프라 구축사업	4,973	0	3,150	1,823	0	2022	2021	55%
완주군 삼봉지구 도서관건립	12,000	0	0	800	11,200	2025	2021	2%

▸ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여

2021년에 추진한 사업

※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는 경우 '21년말 기준으로 작성

## 10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

### ■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	문화도시 조성사업	담당자	문화관광과 장지영(☎290-2602)
-----	-----------	-----	-------------------------

#### □ 사업목적 및 필요성

- 문화공동체 활동 활성화 및 다양한 문화적 삶을 실현하는 문화도시 조성
- 공동체 육성 및 지역고유성 확보를 통한 문화도시 활성화

#### □ 사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2025년
- 위 치 : 완주군 전역
- 규 모 : 문화도시 조성사업 1식(4개분야 7개영역 26개사업)

#### □ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 19,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	19,800	-	3,000	3,200	13,600
국 비	9,900	-	1,500	1,600	6,800
시 도 비	2,970	-	450	480	2,040
시군구비	6,930	-	1,050	1,120	4,760
지 방 채					
민간자본					
기 타					

#### □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 제2차 문화도시 지정 : 2021. 1월 초
- 문화도시 조성사업 본격 추진 : 2021. 8. ~
- 문체부 주관 21년도 성과평과 1위 선정 : 2022. 3.

#### □ 향후계획

- 문화도시 문화자산 확대 및 분야별 연계협력 강화 : 2023.
- 완주문화브랜드 구축 및 문화적 연대를 통한 복합가치 창출 : 2024.

사업명	술테마박물관 관광휴양지 조성 (완주군 소규모 주류제조·체험장 조성)	담당자	문화관광과 나상형(☎290-3854)
-----	--	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 대한민국술테마박물관 소장 한민족 고유 향음(술)·음식·생활 문화 기반, 완주군 전통 가양주 자원을 개발·상품화하고
- 완주 대표 주류 생산, 양조 체험 등 관광휴양거점 육성으로 군민 일자리 창출, 소득 증대에 기여할 수 있는 <소규모 주류제조·체험시설> 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2023(4년)
- 위 치 : 구이면 덕천리 1409-5
- 규 모 : 주류제조·체험시설 1동(공장, A=553m<sup>2</sup>)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,450백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,450	-	565	1,385	500
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,300	-	65	735	500
시군구비	1,150	-	500	650	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계: 건축실시설계, 사업진도: 23%)

- 관광휴양지 조성사업 계획 변경(전라북도) 수립 : '20. 9.
- 「소규모 주류제조장」 기본구상·건축기획 용역 수립 : '20. 11. ~ '21. 10.
- 사전 행정절차\* 재이행 및 부지매입 완료 : '21. 6. ~ 12.  
※ 지방재정투자심사, 공유재산심의, 공공건축심의
- 「소규모 주류제조장」 건축 실시설계 용역 추진 : '21. 12. ~ '22. 8.
- 군계획시설결정 변경(진입도로) 용역 추진 : '22. 5. ~ 11.

□ 향후계획

- 건축 원가심사 및 시공사 선정 : '22. 10.
- 소규모 주류제조·체험시설 공사 착공 : '22. 11.
- 주류제조설비 운영 : '24. 01.

사업명	구이 수상레저단지 조성사업	담당자	문화관광과 박은혜(☎290-2613)
-----	----------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 뛰어난 구이저수지의 접근성을 활용해 수상레저에 대한 관심을 제고하고 전주권 및 전북도민의 방문을 통해 관광객 유치

사업개요

- 기 간 : 2017년 ~ 2023년
- 위 치 : 구이면 원기리 455-7번지 일원
- 규 모 : A=10,585㎡(수변공원 7,729㎡, 도로 2,856㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,184백만원(군특 700, 도비 1,530 군비 9,954)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	12,184	6,693	1,606	1,585	2,300
국 비	700	700	-	-	-
시 도 비	1,530	1,280	250	-	-
시군구비	9,954	4,713	1,356	1,585	2,300
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 군관리계획(계획시설 : 수변공원) 결정(변경) 입안 : 2020. 5.
- 완주 군계획위원회 자문 및 심의 완료 : 2020. 10.
- 공기관(한국 농어촌공사) 위탁협약 체결완료 : 2020. 12.
- 전북도 도시계획위2021원회 심의(용도지역 변경) 완료 : 2021. 3.
- 지방재정투자 재심사(전북도) 완료 : 2021. 5.
- 전북도 공공디자인 진흥위원회 심의완료(조건부의결) : 2021. 11.
- 실시설계 인가신청 : 2022. 1. ~
- 편입토지 및 물건 보상협의 추진 : 2022. 1. ~
- 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 완료 : 2022. 6.

향후계획

- 실시설계용역 및 실시계획인가 완료 : 2022. 8.
- 공사 및 사업관리 위탁(한국농어촌공사) : 2022. 8.

사업명	완주군 과학산업단지 어린이체육관 조성사업	담당자	체육공원과 이민지(☎290-2633)
-----	---------------------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 어린이·청소년을 대상으로 여가 및 체육활동의 기회를 제공하는 인프라의 확충
- 미세먼지, 코로나19 등 악화된 외부 환경으로 인한 야외활동이 어려워진 여건 속에서 스포츠 시설 수요에 대응하기 위해 보다 안전한 실내 체육 공간 확보

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2023년
- 위 치 : 완주군 봉동읍 둔산리 855-10번지 일원
- 규 모 : 부지 13,964㎡, 건축연면적 2,460㎡(지하1, 지상2층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	10,000	300	600	2,000	7,100
국 비	3,000	-	-	1,000	2,000
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	7,000	300	600	1,000	5,100
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 기본구상 및 타당성 조사용역 완료 : '21. 2
- 산업단지 개발계획 및 실시계획(변경) 고시 : '22. 5
- 건축 인허가 절차 진행 중 : '22. 5~

향후계획

- 계약심사 및 일상감사 추진 : '22. 7
- 실시설계용역 완료 : '22. 7
- 어린이체육관(건축, 전기, 기계, 소방 등) 착공 : '22. 8
- 어린이체육관 조성 완료 : '23. 12

사업명	수소용품 검사지원센터 건립	담당자	일자리경제과 오상혁(☎290-2415)
-----	----------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 수소법 제35조에 따라 수소안전 전담기관으로 지정된 한국가스안전공사의 수소용품 검사지원센터 건립을 통해 수소용품의 안전확보를 위한 법률 이행과 안전강화 정책추진을 위한 기반구축 및 수소산업의 체계적 육성

사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2024년
- 위 치 : 완주테크노밸리 제2일반산업단지 연구용지
- 규 모 : 부지(30,276㎡), 건축(시험동, 본관동, 고객지원동), 설비구축 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 49,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	49,900	-	12,450	15,600	21,850
국 비	21,000	-	7,000	5,500	8,500
시 도 비	9,900	-	-	5,700	4,200
시군구비	19,000	-	5,450	4,400	9,150
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 수소용품 검사지원센터 사업공모 선정 : 2021. 3월
- 지방재정투자심사(중앙) 완료 : 2021. 5월
- 수소용품 검사지원센터 건립지원을 위한 업무협약 : 2021. 5월
- 수소용품 검사지원센터 실시설계 진행 중 : 2022. 8월

향후계획

- 수소용품 검사지원센터 착공 : 2022. 12월
- 수소용품 검사지원센터 준공 : 2024. 5월
- 수소용품 검사지원센터 운영 : 2024. 5월 ~

사업명	완주농공단지 산업용지 매입	담당자	일자리경제과 이재혁(☎290-2412)
-----	----------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 완주농공단지 산업용지 선매입을 통해 유해업종 차단 및 유망기업 유치 등을 위한 부지 확보

사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2022년
- 위 치 : 완주군 삼례읍 수계리 일원(완주농공단지)
- 규 모 : 산업용지 33,460.3㎡ 매입

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,801백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	7,801		3,160	4,641	
국 비					
시 도 비					
시군구비	7,801		3,160	4,641	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 완주농공단지 매매계약 : 2021. 10. 18.
- 매매계약에 따른 소유권 이전완료 : 2022. 6. 21.

향후계획

- 매입 부지에 대한 기업유치 추진
- 현재 2개블록 (12,751㎡) 분양계약 추진중

사업변경 내역

- 변경사유 : 매매계약 시점 산업용지 였으나, 물류용지 전환에 따른 분양가액 차이 발생 및 잔금에 대한 예산 편성 절감을 위해 매입부지 축소 및 기 납부 금액에 해당하는 면적에 대해서 취득

구분	당초
사업규모	완주농공단지 49,080㎡ 매입
총사업비	11,686백만원
사업기간	2021. ~ 2022.

⇒

변경
완주농공단지 33,460.3㎡ 매입
7,801백만원
변경없음

사업명	산업단지 미세먼지 차단숲 조성사업	담당자	산림녹지과 지용기(☎290-3731)
-----	--------------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 전북의 연평균 초미세먼지(PM2.5) 농도는 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 로 전국 16개 시·도 중 가장 높았으며, 미세먼지(PM10) 농도는 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 로 경기, 인천, 충북, 강원에 이어 5번째로 높아 저감대책이 요구됨(국립환경과학원, 2015년)
- 완주테크노밸리산업단지의 녹지시설은 전체면적의 9.06%(119,135 $\text{m}^2$ )로 산업단지의 녹지량이 매우 낮은 상태로 녹색인프라 확충이 요구되며 2020년 집중호우로 일부 사면이 붕괴되어 입주업체의 재산피해 예방과 사전 재해방지를 위해 사면복구가 필요함

사업개요

- 기 간 : 2022년 01월 ~ 2023년 12월( 24개월)
- 위 치 : 완주테크노밸리산업단지 내 공한지(봉동읍 장구리 602외)
- 규 모 : 2.0ha

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,000			1,000	1,000
국 비	1,000			500	500
시 도 비					
시군구비	1,000			500	500
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 5 %)

- 투자심사 : 2021. 11.
- 도원가심사 및 실시설계 완료 : 2022. 5.
- 2022년 사업착공 : 2022. 6.

향후계획

- 2022년 사업완료 : 2022. 12.
- 2023년 사업 실시설계 및 사업완료 : 2023. 1.~2023. 12.



사업명	전주과학산업연구단지 재생사업	담당자	완주산업단지사무소 강상열(☎290-3327)
-----	-----------------	-----	-----------------------------

사업목적 및 필요성

- 노후화된 지역 산업단지를 재생하여 산단경쟁력을 확보하고 환경개선 및 근로자 만족도 제고에 기여하고자 추진하는 사업임

사업개요

- 기 간 : 2022 ~ 2026(5개년)
- 위 치 : 완주군 봉동읍 둔산리 일원
- 규 모 : 3,073m<sup>2</sup>

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	10,000			500	9,500
국 비	5,000		0	500	4,500
시 도 비					
시군구비	5,000		0	0	5,000
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 교통영향평가 발주 '22. 06.
- 환경영향평가 발주 '22. 06.

향후계획

- 재생계획 및 재생시행계획 발주 '22. 08.
- 사업착공 '24. 08.
- 사업준공 '26. 08.

사업명	스마트 관망관리인프라 구축 사업	담당자	상하수도사업소 이용환(☎290-3385)
-----	-------------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 수돗물 공급 모든 과정에 ICT 기술을 접목하여 사고발생을 사전에 방지하고 발생 시 신속한 대응이 가능토록 인프라 설비 구축

사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2022년
- 위 치 : 지방상수도 보급 9개 읍·면(삼례·봉동·용진읍, 상관·이서·소양·구이·고산·비봉면)
- 규 모 : 실시간 수압계 5set, 스마트미터링 1091ea, 수질계측기 12개소, 자동드레인 8개소, 관세척 및 정밀여과 6개소, 재염소 투입설비 5개소

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,973백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,973		3,150	1,823	
국 비	3,481		1,658	1,823	
시 도 비					
시군구비	1,492		1,492		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

- 기본계획 수립용역(환경부 직접수행) : 2021. 3.
- 완주군.K-water 위.수탁 협약 체결 : 2021. 3.
- 스마트 관망관리 기본계획 변경 승인 : 2021. 4.
- 물품구매(실시간수압계, 스마트미터링, 워터닥터 등) : 2021. 6.
- 시설(설치)공사 착공 : 2021. 12.~

향후계획

- 시설(설치) 공사 추진 : 2022. 07. ~
- 전체사업 완료 : 2022. 12.

사업명	완주군 삼봉지구 도서관 건립	담당자	도서관평생학습사업소 이지혜(☎290-2653)
-----	-----------------	-----	------------------------------

사업목적 및 필요성

- 삼봉지구 정주여건 개선과 생활인프라 확충을 통한 인구유입 효과
- 가족친화도서관으로 다양한 계층에 독서문화, 평생교육서비스 제공

사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2025년(25년 상반기 개관예정)
- 위 치 : 완주군 삼례읍 수계리 1229-2번지(근린공원 4호)
- 규 모 : 연면적 2,975㎡(지상3층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,000백만원(균특 5,000 균비 7,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	12,000	0	0	800	11,200
국 비	5,000	0	0	400	4,600
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	7,000	0	0	400	6,600
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 2%)

- 사전행정절차 이행(투자심사, 공유재산, 중기지방재정 반영) : 2021. 8~12.
- 건축기획용역 완료 : 2022. 5.

향후계획

- 설계공모 및 용역 : 2022. 10 ~ 2023. 7.
- 공사착공 및 준공 : 2023. 9 ~ 2024. 12.
- 도서관 개관 : 2025. 상반기

## 10-2. 지방채 발행사업

■ 우리 완주군에서 '21년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타		
삼례 하리~신금간 도로확포장공사	7,669	1,000	-	-	6,669	-	1,000	100%
삼례 신탐선 도로확포장공사	6,600	500	-	-	6,100	-	500	보상율 55%
상관 편백숲 진입도로 개설공사	6,250	1,000	-	-	5,250	-	1,000	80%
동상 입석~학동 도로확포장공사	4,180	500	-	-	3,680	-	500	100%
장기미집행군계획 시설 토지보상	43,308	10,000			33,308		10,000	51.5%
봉동읍 도시재생 뉴딜사업	16,667	2,000	10,000	1,667	3,000		2,000	60%
삼례봉동 대로13호선 도로개설사업	25,000	1,000			24,000		1,000	보상율 38%
소셜굿즈 혁신파크 조성	5,900	2,000	1,000	-	2,900	-	2,000	100%
마산천지방하천 정비사업	30,137	1,800		20,590	7,747		1,800	36%
전주천지방하천 정비사업	25,868	1,200		18,108	6,560		1,200	20%
운주면 행정복지 센터 건립	7,910	2,500			5,410		2,500	100%
용진읍 행정복지 센터 건립	13,620	4,000			9,620		4,000	85%

▶ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2021년에 추진한 사업

※ 시도비 및 시군구비는 지방채 제외

※ 총사업비 = 지방채+국비+시도비+시군구비+기타

### 10-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황(별첨 가능)

※ 사업별로 서식(예시)에 따라 사업별 1장씩 별지 작성

※ 작성요령은 투자심사사업에 준하며, 재원에 지금까지 지방채 발행액 및 발행예정액을 필히 기재

사업명	삼례 하리~신금간 도로확포장공사	담당자	도로교통과 정대성(☎290-2792)
-----	-------------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 주민들이 이용하는 주요도로로 도로폭 협소 및 노후로 교통사고 및 통행 개선으로 농산물 수송로 확보 및 지역주민 소득향상에 기여

사업개요

- 기 간 : 2014~ 2021
- 위 치 : 삼례읍 하리, 신금리 일원
- 규 모 : 도로확포장공사(L=2.4km, B=7.0m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,669백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	7,669	6,469	1,200	-	-
지방채	1,000	-	1,000	-	-
국비	-	-	-	-	-
시도비	-	-	-	-	-
시군구비	6,669	6,469	200	-	-
기타	-	-	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 전체분 공사 착공 : 2016. 4월
- 전체분 공사 준공 : 2021. 12월

사업명	삼례 신타선 도로확포장공사	담당자	도로교통과 정대성(☎290-2792)
-----	----------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 주민들이 이용하는 주요도로로 도로폭 협소 및 노후로 교통사고 및 통행 개선으로 농산물 수송로 확보 및 지역주민 소득향상에 기여

사업개요

- 기 간 : 2016 ~ 2025
- 위 치 : 삼례읍 구와리, 석전리 일원
- 규 모 : 도로확포장공사(L=2.4km, B=7.0m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	6,600	1,600	800	1,000	3,200
지방채	500	-	500	-	-
국비	-	-	-	-	-
시도비	-	-	-	-	-
시군구비	6,100	1,600	300	1,000	3,200
기타	-	-	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 보상율 55%)

- 실시설계용역 완료 : 2016. 12월
- 보상협의를 : 2019. 1월 ~

향후계획

- 공사 착공 : 2024. 3월
- 공사 완료 : 2025. 12월

사업명	상관 편백숲 진입도로 개설공사	담당자	도로교통과 정대성(☎290-2792)
-----	------------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 주민들이 이용하는 주요도로로 도로폭 협소 및 노후로 교통사고 및 통행 개선으로 농산물 수송로 확보 및 지역주민 소득향상에 기여

사업개요

- 기 간 : 2017 ~ 2022
- 위 치 : 상관면 죽림리 일원
- 규 모 : 도로확포장공사(L=1.6km, B=7.0m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,250백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	6,250	4,950	1,150	150	-
지방채	1,000	-	1,000	-	-
국비	-	-	-	-	-
시도비	-	-	-	-	-
시군구비	5,250	4,950	150	150	-
기타	-	-	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 실시설계용역 완료 : 2016. 12월
- 보상협의 : 2017. 1월 ~
- 6차분 공사 준공 : 2022. 5월

향후계획

- 전체공사완료 : 2022. 10월

사업명	동상 입석~학동 도로확포장공사	담당자	도로교통과 정대성(☎290-2792)
-----	------------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 주민들이 이용하는 주요도로로 도로폭 협소 및 노후로 교통사고 및 통행 개선으로 농산물 수송로 확보 및 지역주민 소득향상에 기여

사업개요

- 기 간 : 2016 ~ 2021
- 위 치 : 동상면 수만리 일원
- 규 모 : 도로확포장공사(L=2.3km, B=8.5m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,180백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,180	3,680	500	-	-
지방채	500	-	500	-	-
국비	-	-	-	-	-
시도비	-	-	-	-	-
시군구비	3,680	3,680	-	-	-
기타	-	-	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 전체분 공사 착공 : 2016. 4월
- 전체분 공사 준공 : 2021. 12월



사업명	장기미집행 군계획시설 토지보상	담당자	도시개발과 천성관(☎290-2844)
-----	------------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 20년 이상 장기미집행 군계획시설에 대한 일몰제 대비 토지보상

사업개요

- 기 간 : 1단계(2020년 ~ 2025년), 2단계(2025년부터)
- 위 치 : 완주군 일원
- 규 모 : 군계획시설 도로 등 78개소

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 43,308백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	43,308	2,100	10,000	4,000	27,208
지방채	10,000		10,000		
국비					
시도비					
시군구비	33,308	2,100		4,000	27,208
기타					

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 51.5%)

- 2021년도까지 121억 집행, 2022년도분 집행액 15.8억원 (39.6%)  
- 보상률 51.5% (661필지 중 284필지 46,638㎡)

향후계획

- 군 역점사업 등 노선별 우선순위에 따른 보상 지속 추진

사업명	봉동읍 도시재생뉴딜사업	담당자	도시개발과 정장록(☎290-2882)
-----	--------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 쇠퇴하고 발전이 지체된 지역을 도시재생 뉴딜사업을 통해 지역의 잠재력과 경쟁력을 갖춘 도시발전 거점으로 육성하고자 함.

사업개요

- 기 간 : 2018~2023년
- 위 치 : 완주군 봉동읍 낙평리 장기리 일원
- 규 모 : 108,952m<sup>2</sup>

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 16,667백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	16,667	9,115	6,117	1,435	
지방채	2,000		2,000		
국비	10,000	6,470	3,530		
시도비	1,667	1,080	587		
시군구비	3,000	1,565		1,435	
기 타					

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 도시계획도로 및 공공공간 도농분주 기반사업 완료
- 거점시설(동창햇살창조센터, 만경강생태스포츠지원센터) 실시설계 중
- 집수리 지원사업 실시설계 중

향후계획

- 도시재생뉴딜사업 완료(23.12월)

사업명	삼례 봉동 대로1-3호선 도로개설사업	담당자	도시개발과 박연호(☎290-2883)
-----	----------------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 도로개설을 통한 통행불편 해소 및 안전한 보행환경 조성으로 주민들의 행복한 정주여건 조성

사업개요

- 기 간 : 2019 ~ 2028년
- 위 치 : 삼례읍 신금리 ~ 봉동읍 낙평리
- 규 모 : 도시계획도로 개설 L=5,600m, B=12.5m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 25,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	25,000	1,600	1,000	2,000	20,400
지방채	1,000		1,000		
국비					
시도비					
시군구비	24,000	1,600		2,000	20,400
기타					

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 38%)

- 실시설계 완료 : 2020. 12.
- 토지보상 추진 : 2021. 01. ~

향후계획

- 토지보상 완료 : 2024. 12.
- 공사추진 완료 : 2025. 01. ~ 2028. 12.

사업명	소셜굿즈 혁신파크 조성	담당자	사회적경제과 박성민(☎290-2455)
-----	--------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 양질의 사회적 일자리를 창출하고 사회적경제 활성화를 위한 혁신 집적공간 조성 필요
  - 중간지원조직 사무실, 사회적경제 거점공간(입주, 협업, 공유) 조성 및 창업공간, 커뮤니티 공간 조성 등

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2021년
- 위 치 : 완주군 삼례읍 삼례리 182(구 삼례중학교 일원)
- 규 모 : 부지 23,744㎡/전체연면적 4,553㎡(리모델링)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,900	1,300	3,300	1,300	-
지방채	2,000	-	2,000	-	-
국비	1,000	-	1,000	-	-
시도비	-	-	-	-	-
시군구비	2,900	1,300	300	1,300	-
기타	-	-	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 소셜굿즈 혁신파크 조성 공사 착공 : '21. 7월
- 소셜굿즈혁신파크 운영 관련 조례제정 : '21. 12월
- 소셜굿즈 혁신파크 준공 및 입주자 모집 : '22. 1월
- 소셜굿즈 혁신파크 사회적경제조직 입주 및 운영 : '22. 2월

향후계획

- 완주 소셜굿즈혁신파크 운영 : 연중

사업명	마산천 지방하천 정비사업	담당자	재난안전과 김광희(☎290-2922)
-----	---------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 지방하천정비를 통한 하천의 유수로 인한 피해예방 및 공공복리증진

사업개요

- 기간 : 2017. 1. ~ 2023.12.
- 위치 : 완주군 이서면 은교리~금계리 일원
- 규모 : 하천정비 L=5.0km

소요재원 및 사업비 집행 현황

- 총사업비 : 30,137백만원

(단위:백만원)

구분	계	집행액		향후소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년이후
계	30,137	8,157	6,020	5,000	10,960
지방채	1,800		1,800		
국비					
시도비	20,590	5,710	3,920	3,500	7,460
시군구비	7,747	2,447	300	1,500	3,500
기타					

※ 집행액:지방채 발행액 포함, 향후소요액:지방채 발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 36%)

- 공사 착공 : 2020.10.
- 1~2차분추진 : 2020.10.~2021.12.
- 3차분 착공 : 2022.01.

향후계획

- 3차분 준공 : 2022.12.
- 공사 준공(전체분) : 2023.09.

사업명	전주천 지방하천 정비사업	담당자	재난안전과 김광희(☎290-2922)
-----	---------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 지방하천정비를 통한 하천의 유수로 인한 피해예방 및 공공복리증진

사업개요

- 기간 : 2019. 1. ~ 2024.12.
- 위치 : 완주군 상관면 신리~용암리 일원
- 규모 : 하천정비 L=6.5km

소요재원 및 사업비 집행 현황

- 총사업비 : 25,868백만원

(단위:백만원)

구분	계	집행액		향후소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년이후
계	25,868	3,610	4,000	6,000	12,258
지방채	1,200		1,200		
국비					
시도비	18,108	2,527	2,800	4,200	8,581
시군구비	6,560	1,083		1,800	3,677
기타					

※ 집행액: 지방채 발행액 포함, 향후소요액: 지방채 발행 예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 공사 착공 : 2021.04.
- 1차분추진 : 2021.04.~2021.12.
- 2차분 착공 : 2022.01.

향후계획

- 2차분 준공 : 2022.12.
- 공사 준공(전체분) : 2024.04.

사업명	운주면 행정복지센터 건립사업	담당자	재정관리과 정원선(☎290-2363)
-----	-----------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 청사 노후 및 규모 협소로 주민자치센터로서 역할 부족 해소

사업개요

- 기 간 : 2016~2021년(6년)
- 위 치 : 운주면 장선리 577번지 일원
- 규 모 : 부지면적 4,281㎡, 연면적 1,997㎡(지하1/지상3층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,910백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	7,910	5,410	2,500		
지방채	2,500		2,500		
국비					
시도비					
시군구비	5,410	5,410			
기타					

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 투자심사(도) : 2015. 10월
- 군 관리계획시설결정(공공청사) : 2017. 3월
- 실시설계 및 실시계획인가 완료 : 2018.6 ~ 2019.8월
- 공사착공 : 2019. 11월

향후계획

- 공사 준공 : 2021. 08. 09
- 행정복지센터 개청 : 2021. 09. 10

사업명	용진읍 행정복지센터 건립사업	담당자	재정관리과 정원선(☎290-2363)
-----	-----------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 청사 노후 및 규모 협소로 주민자치센터로서 역할 부족 해소

사업개요

- 기 간 : 2016~2022년(7년)
- 위 치 : 용진읍 용흥리 819번지 일원
- 규 모 : 부지면적 11,146㎡, 연면적 2,990㎡(지상3층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,620백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	13,620	5,500	4,520	3,600	
지방채	4,000		4,000		
국비					
시도비					
시군구비	9,620	5,500	520	3,600	
기타					

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

- 행정복지센터 기본계획 수립 : 2015. 8~12월
- 투자심사(도) 및 공유재산관리계획 승인 : 2015. 10. 26
- 군 계획시설결정(공공청사) : 2017. 3월
- 실시계획인가 승인 : 2019. 12. 27
- 공사 착공 : 2020. 6월

향후계획

- 공사 준공 : 2022. 8월
- 행정복지센터 개청 : 2022. 9월



### 10-3. 민간투자사업

☐ 우리 완주군에서 '21년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2021년	2022년	2023년 이후	
BTL	완주군 하수관거정비 임대형 민자사업	완주현여 울(주)	58,187	55,635	5,228	5,128	42,608	'11.01. ~ '30.12
BTO	전라북도 환경기초시설 건설 및 운영 민간투자사업	(주)전북엔 비텍	103,256	52,944	5,500	6,114	33,315	'08.06. ~ '28.06

▶ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2021년까지는 집행액(결산기준), 2022년 이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

#### 10-3-1. 개별 민간투자사업 현황(별첨 가능)

※ 사업별로 서식(예시)에 따라 사업별 1장씩 별지 작성

※ 작성요령은 투자심사사업에 준하며, 총사업비, 최소수익보장 등 계약조건, 지금까지 임대료 및 운영비 부담액, 향후 부담예정액, 계약조건변경 사항 등을 필히 기재

사업명	완주군 하수관거 임대형 민자사업	담당자	상하수도사업소 하수도 시현빈(☎290-3395)
-----	-------------------	-----	-------------------------------

사업목적 및 필요성

- 완주군 상관, 소양, 구이, 고산처리구역의 하수관거유지관리시스템을 삼레하수처리장에 설치하고 이를통해 관거내 I/I(유입수/침입수)를 분석하여 수집자료를 바탕으로 하수관거 정보를 지속적으로 축적하고 검증하여 준공 후 하수관거 유지관리 수행 할 수 있는 최적의 시스템을 구축하기 위한 것임.

사업개요

- 기 간 : 2011.01. ~ 2030.12.      ○ 위치 : 상관, 소양, 구이, 고산
- 민간사업자 : 완주현여울(주)
- 총사업비 : 58,187백만원                      ○ 사업규모 : 하수관거 L=74.4km

재정부담 현황

- 계약조건(20년간 관리운영권 설정 운영기간 2011.01.01.~2030.12.31)
- 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	108,599	55,635	5,228	5,128	42,608
국 비	63,329	33,524	3,044	2,974	23,787
시 도 비	2,281	997	132	129	1,023
시군구비	42,989	21,114	2,052	2,025	17,798
기 타	-	-	-	-	-

추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 택 1)

- 운영 중

향후계획

- 운영에 차질없이 만반을 기할 것.

■ 개별 민간투자사업 현황

사업명	전라북도 환경기초시설 건설 및 운영 민간투자사업	담당자	상하수도사업소 하수도 시현빈(☎290-3395)
-----	----------------------------	-----	----------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 완주군 내에서 발생하는 하수를 체계적으로 처리하면서 이를 전문지식을 갖춘 민간대행사가 집중적으로 유지·관리하며 수질 오염 예방과 주민들의 보건 위생 향상 및 쾌적한 생활환경을 유지하기 위함.

□ 사업개요

- 기 간 : 2008.07. ~ 2028.06.      ○ 위 치 : 삼례, 소양, 고산, 구이
- 민간사업자 : (주)전북엔비텍
- 총사업비 : 103,256백만원
- 사업규모 : 공공하수처리장 4개소, 하수관로 26.8km, 충인처리시설 등

□ 재정부담 현황

- 계약조건(20년간 위탁운영기간 2008.07.~2028.12.)
- 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	97,873	52,944	5,500	6,114	33,315
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	5,313	3,289	253	253	1,518
시군구비	92,560	49,655	5,247	5,861	31,797
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 택 1)

- 운영 중

□ 향후계획

- 운영에 차질없이 만반을 기할 것.