

10 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

☐ 우리 완주군에서 '22년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2022년 집행사업비	2023년	2024년 이후			
13건	143,378	21,383	27,261	47,281	47,633			
경천저수지 둘레길 조성	2,900	-	100	1,150	1,650	2024	2022	10%
대아동상지구 관광자원 개발사업	5,500	-	189	1,911	3,400	2024	2022	10%
이서혁신도시 건강생활지원센터 건립(재심사)	5,115	2,883	2,232	-	-	2023	2021	100%
신재생 연계 ESS 안전성 평가센터 구축	46,600	-	5,530	15,570	25,500	2025	2022	10%
완주 과학산단 노후 하수관로 정비사업	10,323	-	-	420	9,903	2028	2022	10%
완주군 장애인체육관 조성사업 (재심사)	12,750	5,050	2,500	3,500	1,700	2024	2022 (당초 2017)	20%
수소용품 검사지원센터 건립	49,900	12,450	15,600	21,850	-	2024	2022	25%
완주군 종합 사회복지관 건립	590	-	160	40	390	2025	2022	27%
만경강 탄소저장숲 조성사업	2,000	-	-	1,000	1,000	2024	2022	10%
고산 남악~인풍 도로확포장 (재심사)	4,100	1,000	950	1,500	650	2024	2022	30%
소양 오성 한옥마을 공영주차장 조성	3,300	-	-	100	3,200	2025	2022	5%
완주 모악산 축제(가칭)	150	-	-	120	120	연례 반복	2022년	100%
완주 대둔산 축제	150	-	-	120	120	연례 반복	2022년	100%

- 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2022년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명	경천저수지 둘레길 조성	담당자	관광체육과 김정훈(☎290-3989)
-----	--------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 경천저수지의 우수한 경관과 자연생태계 지역을 중심으로 주변의 숲과 호수가 어우러진 생태자연공간과 문화체험공간을 연계하여 아름다운 자연 자원 및 역사·문화 자원을 남녀노소 누구나 쉽게 찾고, 즐기고, 체험할 수 있도록 하기 위함.

사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2024년(3년)
- 위 치 : 완주군 화산면 경천저수지 일원
- 규 모 : 총 연장 L=3.6km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,900	0	100	1,150	1,650
국 비	1,450	0	100	525	825
군 비	1,450	0	0	625	825

추진상황(기본 및 실시설계, 진도 : 80%)

- 기본 및 실시설계 용역 추진 : 2022. 12.
- 기본 및 실시설계 용역 주민설명회 개최 : 2023. 04.
- 인·허가(하천점용 등) 및 수면사용허가 추진 : 2023. 07. ~

향후계획

- 공사 착공 : 2023. 09.
- 사업 완료 : 2024. 12.

사업명	대아동상지구 관광자원 개발사업	담당자	관광체육과 김정훈(8290-3989)
-----	------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 대아·동상저수지 일원의 수려한 경관자원 발굴을 통해 완주군의 대표 관광명소로 도약하는 계기를 마련하고, 주변 관광지와의 상호연계를 통한 관광객 유치 및 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2024년(3년)
- 위 치 : 완주군 동상면 대아·동상저수지 일원
- 규 모 : 총면적 A=18,639m²
(대아정 및 농특산품판매센터 리모델링, 낭만쉼터 및 편의시설 조성)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,500	0	189	1,911	3,400
도 비	2,500	0	89	711	1,700
군 비	3,000	0	100	1,200	1,700

□ 추진상황(기본 및 실시설계, 진도 : 80%)

- 기본 및 실시설계용역 착수 : 2022. 12.
- 기본 및 실시설계용역 주민설명회 개최 : 2023. 03.
- 편입토지 감정평가 및 협의·보상 추진(농어촌공사, 개인) : 2023. 04.~
- 농지전용(사봉리 212번지) 완료 : 2023. 05.
- 편입토지 보상완료(개인 1필지) : 2023. 06.
- 인·허가(도로점용 등) 및 공공디자인 심의(도) 추진 : 2023. 07.

□ 향후계획

- 편입토지 보상(농어촌공사 17필지) : 2023. 08.
- 기본 및 실시설계 완료 및 원가심사(도) 추진 : 2023. 08.
- 공사 착공 : 2023. 09.
- 사업 완료 : 2024. 12.

사업명	이서건강생활지원센터 건립	담당자	보건관리과 문현민(8290-3007)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 군민에게 보건서비스에 대한 접근성 향상과 함께 만성질환관리 및 건강생활습관형성 지원 등 건강증진서비스를 제공하여 건강한 삶 유지기여

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2023년(4년)
- 위 치 : 이서면 반교로 40-6
- 규 모 : 대지면적 2,545㎡, 연면적 855.72㎡(지상1층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,115백만원(국 1,029 도 257 특 800 군 3,029)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,115	2,883	2,232	-	-
국 비	1,029	1,029	-	-	-
도 비	257	257	-	-	-
균 특	800	-	800	-	-
균 비	3,029	1,597	1,432	-	-

추진상황(기본 및 실시설계, 진도 : 100%)

- 공공건축 사업계획 사전검토 : 2019. 06.
- 공유재산 심의(보류) *부지협소 : 2019. 10.
- 공유재산 재심의(원안가결) *신축 대체부지 선정 : 2020. 02.
- 국도비 확보 : 2020. 07.
- 설계용역 및 사전절차 이행 : 2021. 03. ~12.
- 지방재정투자심사 및 공유재산심의(재심의) : 2021. 05.
- 착공 및 준공 : 21. 12. ~ 23. 01.
- 건강생활지원센터 개소 : 2023. 03.

향후계획

- 맞춤형 건강관리를 위한 다양한 건강실천 프로그램 운영방안 모색

사업명	신재생 연계 ESS 안전성 평가센터 구축	담당자	미래전략담당관 유준영(☎290-2407)
-----	------------------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 신에너지(수소)와 재생에너지(태양광) 발전설비와 연계한 에너지저장장치(ESS) 안전성 평가를 위한 인프라 구축 및 실증을 통해 국내 ESS 화재 손실 30% 이상 감축 유도

사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2025년(4년)
- 위 치 : 완주테크노밸리 제2일반산업단지 연구용지
- 규 모 : 부지(16,653.9㎡), 건축(1,305㎡), 시험장비 37종

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 46,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	46,600		5,530	15,570	25,500
국 비	26,600		1,000	7,000	18,600
도 비	1,800		100	1,700	
군 비	8,200		3,830	4,370	
민간자본	10,000		600	2,500	6,900

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 사업추진을 위한 업무 협약(도, 군, 공사) : 2021. 9월
- 지방재정영향평가 완료 : 2021. 12월
- 지방재정투자심사(중앙, 조건부) 완료 : 2022. 5월
- 평가센터 및 시험설비 설계 완료 : 2022. 12월
- 신재생 연계 ESS 안전성 평가센터 착공식 : 2023. 5월

향후계획

- 신재생 연계 ESS 안전성 평가센터 준공 : 2023. 12월
- 신재생 연계 ESS 안전성 평가센터 운영 : 2024. ~ 계속

사업명	과학산단 노후 우수관로 정비사업	담당자	완주산업단지 유재성(☎290-3343)
-----	-------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 과학산업단지 내 우수관로 노후화(2001년 준공)로 관로 파손 등으로 인한 지반침하를 사전에 방지하여 주민 불편 해소 및 환경개선

사업개요

- 기 간 : 2023. 1 ~ 2028. 12(6개년)
- 위 치 : 과학산업단지 일원
- 규 모 : 과학산단 노후 우수관로 정비(L = 9.7km)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,323백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	10,323	-	-	420	9,903
국 비	6,195	-	-	252	5,943
도 비	2,064	-	-	84	1,980
군 비	2,064	-	-	84	1,980

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 신규사업 확정 : 2022. 09.
- 실시설계용역 착수 : 2023. 06.

향후계획

- 재원협의 : 2024. 02.
- 실시설계용역 완료 : 2024. 05.
- 사업 착공 / 준공 : 2024. 07. / 2028. 12.

사업명	완주군 장애인체육관 조성사업	담당자	관광체육과 이민지(☎290-3986)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 종합적인 체육시설의 수요의 다양화, 전문화 및 고도화로 주민들의 이용에 편리함을 제공하고 생활체육활동 장려

사업개요

- 기 간 : 2017. 01. ~ 2024. 04.
- 위 치 : 완주군 봉동읍 낙평리 1088-2번지 일원
- 규 모 : 부지 전체 17,639㎡, 연면적 2,595.38㎡(지상2층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,120백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	12,750	5,050	2,500	3,500	1,700
국 비	3,500	3,000	500	-	-
도 비	1,000	-	1,000	-	-
군 비	8,250	2,050	1,000	3,500	1,700

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 군계획시설(체육시설) 결정 고시 : 2018. 12.
- 장애인체육관 건립 공모선정(국비 30억) : 2019. 06.
- 편입토지 보상협의 완료(30억) : 2020. 03.
- 실시계획인가 완료 : 2022. 05.
- 건축설계용역 완료 : 2022. 08.
- 장애인체육관 사업 착공 : 2022. 12.

향후계획

- 장애인체육관 사업 준공 : 2024. 04.

사업명	수소용품 검사지원센터 건립	담당자	미래전략담당관 박경훈(☎290-2493)
-----	----------------	-----	---------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」 제35조에 따라 수소안전 전담기관으로 지정된 한국가스안전공사의 수소용품 검사지원센터 건립을 통해 수소용품의 안전확보를 위한 법률 이행과 안전강화 정책추진을 위한 기반구축 및 수소산업의 체계적 육성

□ 사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2024년
- 위 치 : 완주테크노밸리 제2일반산업단지 연구용지
- 규 모 : 부지(30,276㎡), 건축(시험동, 본관동, 고객지원동), 설비구축 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 49,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	49,900	12,450	15,600	21,850	
국 비	21,000	7,000	5,500	8,500	
도 비	9,900		5,700	4,200	
군 비	19,000	5,450	4,400	9,150	

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

- 수소용품 검사지원센터 사업공모 선정 : 2021. 3월
- 지방재정투자심사(중앙) 완료 : 2021. 5월
- 수소용품 검사지원센터 실시설계 완료 : 2022. 8월
- 지방재정투자심사(2단계, 조건부) 완료 : 2022. 10월
- 수소용품 검사지원센터 착공식 : 2022. 12월

□ 향후계획

- 수소용품 검사지원센터 시험동 준공 : 2023. 12월
- 수소용품 검사지원센터 준공 : 2024. 5월

사업명	완주군 종합사회복지관 건립	담당자	사회복지과 노연아(☎2152)
-----	----------------	-----	------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 지역주민들의 다양한 복지욕구를 체계적이고 복합적으로 제공할 수 있는 종합사회복지관 건립으로 지역복지증진과 주민화합 및 소통의 공간 제공

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. 9월 ~ 2025. 12월
- 위 치 : 완주군 이서면 용서리 779-1
- 규 모 : 부지면적 3,644㎡, 건축연면적 2,675㎡(지하1층, 지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 590백만원(군비 100%)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	590	-	160	40	390
군 비	590	-	160	40	390

□ 추진상황

- 건립기본계획 수립 : 2020. 9.
- 군 지방재정투자심사, 중기재정계획 등 행정절차 이행 : 2022. 10.
- 토지매입비 결산추경예산 편성 : 2022. 12.
- 토지 매입 계약 체결(↔전북개발공사) : 2022. 12.
- 부지매입 및 소유권 이전등기 완료 : 2022. 12.

□ 향후계획

- 건축기획 용역 시행 : 2023. 60 ~ 11.
- 공유재산 관리계획 및 지방재정투자 변경심의 : 2023. 8. ~ 9.
- 공공건축 심의 및 사업계획 사전검토 : 2023. 8.
- '24년 본예산 편성(실시설계용역비 및 건축비) : 2023. 10.
- 실시설계공모 및 용역시행 : 2023. 11. ~ 2024. 4.
- 공사착공 및 사업완료 : 2024. 8. ~ 2025. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

- 사업비 변경
 - 당초 : 590백만원 → 현재 : 15,000백만원
 - 사유 : 당초 사업비에서 건축공사비 포함 사업비가 확정됨에 따라 지방재정투자 심사 변경심의 필요

사업명	만경강 탄소저장숲 조성사업	담당자	산림녹지과 정혜지(8290-3732)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 정부의 2050 탄소중립 이행체제 본격화에 따라 도시숲 조성을 통한 도로변 미세먼지 등 확산차단 및 탄소흡수원 확대에 기후위기 선제적 대응

사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2024년
- 위 치 : 완주군 고산면 서봉리 757-4번지 외 1개소 일원
- 규 모 : 2.0ha

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,000	-	-	1,000	1,000
국 비	1,000	-	-	500	500
도 비	-	-	-	-	-
군 비	1,000	-	-	500	500

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 실시설계용역 : 2023. 2. ~ 6.
- 도 원가심사 및 일상감사 : 2023. 7.

향후계획

- 사업 착공 및 준공 : 2023. 8. ~ 12.
- 2024년 탄소저장숲 조성 : 2024. 1. ~ 2024. 12.

사업명	고산 남악~인풍 도로확포장공사	담당자	도로교통과 주재형(8290-3893)
-----	------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 사업목적: 도로확포장을 통한 주민 정주여건 개선 및 원활한 물류수송로 확보를 통한 지역경제 활성화
- 필요성: 현재 도로폭 협소로 차량 교행 시 통행불편 및 사고위험 존재

사업개요

- 기간: 2019. ~ 2024.
- 위치: 전라북도 완주군 고산면 양야리 일원
- 규모: 도로확포장(L=2.06km, B=8.0m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 4,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,100	1,000	950	1,500	650
국 비	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-
군 비	4,100	1,000	950	1,500	650

추진상황(추진단계 및 진도: 30%)

- 공사 착공 : 2022. 4.
- 1차분 준공 : 2022. 12.

향후계획

- 2차분 착공 : 2023. 3.
- 공사 준공 : 2024. 12.

사업명	소양 오성 한옥마을공영주차장 조성	담당자	도로교통과 최우창(8290-2805)
-----	--------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 완주군 대표 관광지 소양 오성한옥마을의 많은 관광객으로 인한 교통량 및 주차수요 증가로 생활도로인 이면도로의 주차문제로 주민들 간의 갈등이 발생하는 등 사회문제가 발생

사업개요

- 기 간 : 2024. ~ 2025.
- 위 치 : 소양면 대흥리 395-1번지 일원
- 규 모 : A=8,918㎡, 주차대수 87대 공영주차장 조성

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,300백만원(도비1,650 군비 1,650)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,300	-	-	100	3,200
국 비	-	-	-	-	-
도 비	1,650	-	-	50	1,600
군 비	1,650	-	-	50	1,600

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 주차장 조성사업 도비보조금 교부 : '23. 6.
- 계약심사 및 일상감사 : '23. 7.
- 실시계획인가 및 실시설계 발주 : '23. 7.

향후계획

- 실시계획인가 및 실시설계완료 : '23. 8. ~ '24. 6.
- 감정평가 및 토지매입 : '23. 8. ~ '24. 6.
- 주차장사업 착공 및 완료 : '24. 7. ~ '25. 6.

사업명	완주 모악산 축제(가칭)	담당자	관광체육과 김경주(8290-3978)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 완주 남부권역 관광자원을 홍보 및 연계를 통한 지속적인 관광객 유치 및 주민소득창출 기회 제공
- '건강, 힐링'을 테마로 모악산·구이저수지·술박물관·경각산을 전북 대표 웰니스 관광 거점 지역으로 적극 홍보

사업개요

- 기 간 : 2023. 04월 ~ 05월중
- 위 치 : 완주군 남부권역(구이면 일원)
- 규 모 : 완주 모악산 웰니스 축제 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 150백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	150	-	-	150	150
군 비	150	-	-	150	150

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 제1회 모악산 웰니스 축제 개최 : 2023. 4. 8. ~ 4. 9.

향후계획

- 모악산이라는 자연환경과 웰니스라는 브랜드 스토리를 활용하여 다양한 콘텐츠 개발
- 남부권 관광자원을 연계한 체험형 프로그램 운영방안 모색

사업명	완주 대둔산 축제	담당자	관광체육과 강규리(8290-3977)
-----	-----------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 완주 북부권 대표관광지인 대둔산을 중심으로 문화관광자원을 홍보 및 주민소득창출 기회 제공
- '호남의 금강'인 대둔산을 전북 대표 산악 관광 거점지역으로 적극 홍보하여 대한민국 대표 산악문화축제로 도약

사업개요

- 기 간 : 2023. 5 ~ 6월 중
- 위 치 : 대둔산 잔디광장 일원
- 규 모 : 완주 대둔산 축제 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 150백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	150	-	-	120	120
균 비	150	-	-	120	120

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2023 완주 대둔산 축제 개최 : 2023. 6. 3. ~ 6. 4.

향후계획

- 다양한 세대의 관광객 유치를 위한 가족단위 체험형 프로그램 운영방안 모색

10-2. 지방채 발행사업

☐ 우리 완주군에서 '22년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타		
삼례신택선도로확포장공사	7,400	500	-	-	6,900	-	500	보상률 61%
상관편백숲진입도로개설공사	6,390	1,000	-	-	5,390	-	1,000	사업 완료
장기미집행군계획시설토지보상	43,962	10,000	-	-	43,962	-	10,000	보상률 70%
봉동읍도시재생뉴딜사업	16,667	2,000	10,000	1,667	3,000	-	2,000	공정률 80%
삼례·봉동대로1-3호선도로개설사업	26,000	1,000			25,000	-	1,000	보상률 73%
마산천지방하천정비사업	30,137	1,800		20,590	7,747		1,800	공정률 59%
전주천지방하천정비사업	25,868	1,200		18,108	6,560		1,200	공정률 43%
용진읍행정복지센터건립	13,846	4,000	350	87	9,409	-	4,000	사업 완료

▶ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2022년에 추진한 사업

※ 시도비 및 시군구비는 지방채 제외

※ 총사업비 = 지방채+국비+시도비+시군구비+기타

10-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명	삼례 신타선 도로확포장공사	담당자	도로교통과 신흥찬(☎290-2794)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 주민들이 이용하는 주요도로로 도로폭 협소 및 노후로 교통사고 및 통행 개선으로 농산물 수송로 확보 및 지역주민 소득향상에 기여

사업개요

- 기 간 : 2016 ~ 2025
- 위 치 : 삼례읍 구와리, 석전리 일원
- 규 모 : 도로확포장공사(L=2.4km, B=7.0m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	7,400	1,600	1,000	1,000	3,000
지방채	500	500	-	-	-
국비	-	-	-	-	-
시도비	-	-	-	-	-
시군구비	6,900	1,900	1,000	1,000	3,000
기타	-	-	-	-	-

추진상황 (보상율 : 61%)

- 실시설계용역 완료 : 2016. 12월
- 보상협의를 : 2019. 1월 ~

향후계획

- 공사 착공 : 2024. 7월
- 공사 완료 : 2025. 12월

사업명	상관 편백숲 진입도로 개설공사	담당자	도로교통과 정대성(☎290-2792)
-----	------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 주민들이 이용하는 주요도로로 도로폭 협소 및 노후로 교통사고 및 통행 개선으로 농산물 수송로 확보 및 지역주민 소득향상에 기여

사업개요

- 기 간 : 2017 ~ 2023
- 위 치 : 상관면 죽림리 일원
- 규 모 : 도로확포장공사(L=1.5km, B=7.0m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,390백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	6,390	6,100	150	140	-
지방채	1,000	1,000	-	-	-
국비	-	-	-	-	-
시도비	-	-	-	-	-
시군구비	5,390	5,100	150	140	-
기타	-	-	-	-	-

추진상황 (공정률 : 100%)

- 실시설계용역 완료 : 2016. 12월
- 보상협의를 : 2017. 1월 ~
- 전체사업 완료 : 2023. 5월

사업명	장기미집행 군계획시설 토지보상	담당자	건설도시과 황희철(☎290-2844)
-----	------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 20년 이상 장기미집행 군계획시설에 대한 일몰제 대비 토지보상

사업개요

- 기 간 : 1단계(2020년 ~ 2025년), 2단계(2025년부터)
- 위 치 : 완주군 일원
- 규 모 : 군계획시설 도로 등 76개소

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 43,962백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	43,962	11,363	4,342	2,000	26,257
지방채	9,265	9,265	-	-	-
국비	-	-	-	-	-
시도비	-	-	-	-	-
시군구비	34,697	2,098	4,342	2,000	26,257
기타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 1단계)

- 보상률 70.0% (686필지 103,771m² 중 388필지 72,686m²)
- 군계획시설 노선별 우선 순위에 따라 수용절차 추진

향후계획

- 1단계 시설 협의보상 및 2024년 수용절차 병행 추진
- 2단계 시설 실시설계용역 및 실시계획인가 추진 : 2024년 이후

사업명	봉동읍 도시재생 뉴딜사업	담당자	건설도시과 정장록(☎290-2882)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 과거에 발전되었으나, 시대의 변화로 쇠퇴하고 발전이 지체된 지역을 도시발전 거점으로 육성하는 사업

사업개요

- 기 간 : 2018~2023년
- 위 치 : 봉동읍 장거리, 낙평리, 신성리 일원
- 규 모 : 활성화구역(108,952㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 16,667백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	16,667	8,613	1,557	6,497	-
지방채	2,000	225	138	1,637	-
국비	10,000	6,481	897	2,622	-
시도비	1,667	1,017	67	583	-
시군구비	3,000	890	455	1,655	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 도시재생 거점시설 2개소 공사 중 : '22. 12월~

향후계획

- 사업완료 : '23. 12월

사업변경 내역(해당시)

- 사업기간(2022→2023년, 1년연장)

사업명	삼례·봉동 대로1-3호선 도로개설사업	담당자	건설도시과 박연호(☎290-2883)
-----	----------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 도로개설을 통한 통행불편 해소 및 안전한 보행환경 조성으로 주민들의 행복한 정주여건 조성

사업개요

- 기 간 : 2019 ~ 2028년
- 위 치 : 삼례읍 신금리 ~ 봉동읍 낙평리
- 규 모 : 도시계획도로 개설 L=5,600m, B=12.5m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 26,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	26,000	3,500	5,000	4,000	13,500
지방채	1,000	1,000	-	-	-
국비	-	-	-	-	-
시도비	-	-	-	-	-
시군구비	25,000	2,500	5,000	4,000	13,500

추진상황(추진단계 및 진도 : 보상률 73%)

- 실시설계 완료 : 2020. 12.
- 토지보상 추진 : 2021. 01. ~

향후계획

- 토지보상 완료 : 2024. 12.
- 공사추진 완료 : 2025. 01. ~ 2028. 12.

사업변경 내역(해당시)

- 지가 상승으로 인한 보상비 증
 - 보상비 : 당초 15,000백만원 → 변경 16,000백만원

사업명	마산천 지방하천정비사업	담당자	재난안전과 김광희(☎290-2922)
-----	--------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 지방하천 정비사업을 통해 재해예방 및 군민의 재산과 생명을 보호하는데 기여

사업개요

- 기 간 : 2017년 ~ 2024년(8년)
- 위 치 : 완주군 이서면 은교리 ~ 금계리 일원
- 규 모 : 하천정비 L=5.0km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 30,137백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	30,137	14,177	6,000	6,303	3,657
지방채	1,800	1,800	-	-	-
국비	-	-	-	-	-
시도비	20,590	9,630	4,200	4,200	2,560
시군구비	7,747	2,747	1,800	2,103	1,097

추진상황(추진단계 및 진도 : 59%)

- 실시설계 용역 : '17. 11. ~ '20. 02.
- 1~3차분 추진(준공) : '20. 10. ~ '23. 04.
- 4차분 추진 : '23. 02. ~ '23. 12.

향후계획

- 미협의 토지수용 추진 : '23. 09.
- 4차분 준공 : '12. 12.
- 공사(전체분) 준공 : '24. 06.

사업명	전주천 지방하천정비사업	담당자	재난안전과 김광희(☎290-2922)
-----	--------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 지방하천 정비사업을 통해 재해예방 및 군민의 재산과 생명을 보호하는데 기여

사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2024년(6년)
- 위 치 : 완주군 상관면 신리 ~ 용암리 일원
- 규 모 : 하천정비 L=6.5km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 25,868백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	25,868	7,610	6,000	5,000	7,258
지방채	1,200	1,200	-	-	-
국비	-	-	-	-	-
시도비	18,108	5,327	4,200	3,500	5,081
시군구비	6,560	1,083	1,800	1,500	2,177

추진상황(추진단계 및 진도 : 43%)

- 실시설계 용역 : '19. 05. ~ '20. 12.
- 1~2차분 추진(준공) : '21. 04. ~ '22. 12.
- 3차분 추진 : '23. 03. ~ '23. 12.

향후계획

- 미협의회 토지수용 추진 : '23. 09.
- 3차분 준공 : '24. 12.
- 공사(전체분) 준공 : '24. 12.

사업명	용진읍 행정복지센터 건립	담당자	재정관리과 송인수(☎290-2363)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 노후청사 건립 및 주민편의 제공

사업개요

- 기 간 : 2015~2022
- 위 치 : 용진읍 용흥리 819번지 일원
- 규 모 : 연면적 2,945㎡(지상3층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,846백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	13,846	10,046	3,800	-	-
지방채	4,000	4,000	-	-	-
국비	350	350	-	-	-
시도비	87	87	-	-	-
시군구비	9,409	5,609	3,800	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 용진읍 행정복지센터 개청 : 2022. 11월

10-3. 민간투자사업

☐ 우리 완주군에서 '22년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2022년	2023년	2024년 이후	
합계	2건		161,443	119,307	11,240	12,764	66,454	
BTL	완주군 하수관거정비 임대형 민자사업	완주 현여울 (주)	58,187	60,863	5,126	5,208	39,139	'11.01. ~ '30.12
BTO	전라북도 환경기초시설 건설 및 운영 민간투자사업	(주)전북 엔비텍	103,256	52,944	6,114	7,556	27,315	'08.06. ~ '28.06

▶ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2022년까지는 집행액(결산기준), 2023년 이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황

▣ 개별 민간투자사업 현황

사업명	완주군 하수관거 정비 임대형 민자사업	담당자	상하수도사업소 하수도 박지연(☎290-3395)
-----	----------------------	-----	----------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 완주군 상관, 소양, 구이, 고산처리구역의 하수관거유지관리시스템을 삼례 하수처리장에 설치하고 이를통해 관거내 I/I(유입수/침입수)를 분석하여 수집자료를 바탕으로 하수관거 정보를 지속적으로 축적하고 검증하여 준공 후 하수관거 유지관리 수행 할 수 있는 최적의 시스템을 구축하기 위함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2011.01. ~ 2030.12.
- 위 치 : 상관, 소양, 구이, 고산
- 민간사업자 : 완주현여울(주)
- 총사업비 : 58,187백만원
- 사업규모 : 하수관거 L=74.4km

□ 재정부담 현황

- 계약조건(20년간 관리운영권 설정 운영기간 2011. 01. 01. ~ 2030. 12. 31.)
- 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	101,934	52,460	5,126	5,209	39,139
국 비	63,051	34,755	3,103	3,102	22,091
시 도 비	2,240	1,041	129	126	944
시군구비	36,643	16,664	1,894	1,981	16,104
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계

- 조성 후(2008~2010), 시설 관리운영 : 2011. 01. 01. ~ 현재

□ 향후계획

- 2030년까지 계획대로 운영 예정

사업명	전라북도 환경기초시설 건설 및 운영 민간투자사업	담당자	상하수도사업소 하수도 박지연(☎290-3395)
-----	-------------------------------	-----	-------------------------------

사업목적 및 필요성

- 완주군 내에서 발생하는 하수를 체계적으로 처리하면서 이를 전문지식을 갖춘 민간대행사가 집중적으로 유지·관리하며 수질 오염 예방과 주민들의 보건 위생 향상 및 쾌적한 생활환경을 유지하기 위함

사업개요

- 기 간 : 2008.07. ~ 2028.06.
- 위 치 : 삼례, 소양, 고산, 구이
- 민간사업자 : (주)전북엔비텍
- 총사업비 : 103,256백만원
- 사업규모 : 공공하수처리장 4개소, 하수관로 26.8km, 총인처리시설 등

재정부담 현황

- 계약조건(20년간 위탁운영기간 2008.07.~2028.12.)
- 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	93,929	52,944	6,114	7,556	27,315
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	5,251	3,542	191	253	1,265
시군구비	88,678	49,402	5,923	7,303	26,050
기 타	-	-	-	-	-

추진단계

- 시설 관리운영 : 2008. 07. 01. ~ 현재

향후계획

- 2028년까지 계획대로 운영 예정