9 주요 투자사업 추진현황

9-1 투자심사 대상사업

■ 우리 완주군에서 '23년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, %)

ПОН	ᄎᆡ어비	집	J행액	향후 :	소요액	사업완료	투자	현재까지
사업명	총사업비	기투자	2023년 집행사업비	2024년	2025년 이후	예정연도	심사연도	진척률 (%)
만경강 발원샘 생태공원 조성사업	3,200	-	95	3,105	_	2025	2023	3
삼례 소로 2-35호선 도로개설 사업	2,300	2,000	300	-	_	2024	2023	100
완주군 다목적체육관 조성사업	10,850	350	_	800	9,700	2026	2023	3.2
화산면 행정복지센터 건립	11,900	742	-	-	11,158	2026	2023	20
비봉면 용동마을 양돈장 매입	6,056	-	6,056	-	-	2023	2023	100
만경강 수변 레포츠시설 조성사업	1,550	-	50	200	835	2025	2023	40
산림문화복합센터 조성	4,725	-	4,725	-	-	2024	2023	100
국가중요농업유산 홍보체험관조성	1,900	-	9	488	1,403	2025	2023	50
상관저수지 둘레길 및 힐링공원조성사업	19,314	-	_	6,300	13,014	2026	2023	5
완주군 축구메카 조성사업	38,300	7,285	1,819	14,796	14,400	2025	2023	30

UAH	* 1101111	짙	실행액	향후 소요액		사업완료	투자	현재까지
사업명	총사업비	기투자	2023년 집행사업비	2024년	2025년 이후	예정연도	심사연도	진척률 (%)
2023년 I-리그 테니스 페스티발	140	-	70	70	-	2023	2023	100
만경강 주변 생태주차장 조성 사업 (봉동구만지구)	17,000	-	200	3,000	13,800	2025	2023	15
종합사회복지관 건립사업 (재심사)	13,600	I	45	700	12,855	2025	2023	5
술테마박물관 관광휴양지 조성사업	1,950	558	90	180	1,122	2025	2023	42
완주전주상생 만경강파크골프 대회	220	-	100	60	60	2023	2023	100
2024년 신재생에너지 융복합지원사업							2023	
봉동 율소 도로개설공사	2,450	1,250	500	250	450	2025	2023	30
완주군 주기장 이전공사	3,500	-	-	1,000	2,500	2025	2023	5
혁신융합캠퍼스 구축사업	3,155	-	-	2,143	1,012	2026	2023	60
구이권역 치유관광 거점개발 조성사업	12,869	_	-	_	12,869	2028	2023	0
완주산단 공공폐수 처리시설 고도처리 2단계	15,675	-	862	3,329	11,484	2026	2023	10
완주와일드앤 로컬푸드축제	7,229	-	1,679	1,870	3,680	2026	2023	40

▶ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여, 2023년에 추진한 사업

9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황(별첨 가능)

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명 만경강 발원생 생태공원 조성사업 담당자 자원순환과 강민형(**12**290-2662)

□ 사업목적 및 필요성

○ 하천의 시발점이자 물의 시원이라 할 수 있는 발원지의 상징성에 대한 인식 제고, 주변 환경정비를 통한 관광 자원화 모색

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023 ~ 2025. 7.

○ 위 치 : 동상면 사봉리 산157번지 일원

○ 규 모 : A=569,644m²(조성면적 : 17,930m²)

○ 내 용 : 생태탐방로, 생태숲길, 발원지주변 생태공원조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,200백만원(도 1,600, 군 1,600)

(단위: 백만원)

7 Н	-J)		행액	향후	소요액
구 분	계	기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,200	_	95	3,105	_
국 비					
시 도 비	1,600	_	95	1,505	
시군구비	1,600			1,600	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 생태공원 조성사업 선정 : '22. 11

○ 기본 및 실시설계 용역 계약 : '23. 3. 20

○ 설계용역 최종보고회 : '24. 3. 20.

○ 기본 및 실시설계 용역 준공 : '24. 5. 14.

○ 건축 관련 인허가 및 구조심의 : '24. 5. ~ 6.

○ 공사 발주 : '24. 6.

□ 향후계획

○ 공사 착공 : '24.7.

○ 공사 준공 : '25.7

사업명 삼례 소로2-35호선 도로개설사업 담당자 건설도시과 박연호(☎290-2883)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시계획도로 개설을 통한 통행의 안정성 및 주행성 확보로 원활하고 안 전한 보행환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 01. ~ 2024

○ 위 치 : 삼례읍 후정리 414-53번지 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=420m, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,300백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후	소요액
一 工	/ 1	기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,300	2,000	300	_	_
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,300	2,000	300	_	_
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 실시설계 완료: '19. 12월○ 공사 착공: '22. 12월○ 공사 완료: '24. 02월

○ 도로 인계 인수 : '24. 05월

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경(당초 2,100백만원 → 변경 2,300백만원)

사업명 완주군 다목적체육관 조성사업 담당자 관광체육과 이승용(**조**290-3986)

□ 사업목적 및 필요성

○ 건강한 100세 시대 견인, 지역균형발전 도모, 다목적 생활체육공원의 인 프라들과 연계 및 집적화를 통해 다양한 활용가능성 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023년 1월 ~ 2026년 12월(4년)

○ 위 치 : 완주군 용진읍 운곡리 882-16번지 일원

○ 규 모 : 실내 다목적체육관 A=4.800㎡/지상2층(배드민턴장 16면, 공용공간 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,850백만원

(단위: 백만원)

구 분 계		집행액		향후 소요액	
一 正	/ 1	기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	10,850	350	_	800	9,700
국 비	3,150	_	_	240	2,910
시 도 비	2,100	_	_	160	1,940
시군구비	5,600	350	_	400	4,850

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 3.2%)

○ 완주군 중기지방재정계획반영 : '18. 11.

○ 군관리계획(체육시설)결정 및 지형도면 고시 : '19.04.

○ `23년 체육진흥시설 지원사업 선정 : '22. 11.

○ 지방재정투자심사(조건부) 완료 : '23. 02.

○ 건축기획 용역 시행 : '23. 08.

□ 향후계획

○ 공사착공(예정) : '25. 02.

○ 공사준공(예정) : '26. 12.

□ 사업변경 내역

○ 사업기간(당초) : '23년 1월 ~ '24년 12월(2년)

○ 사업기간(변경) : '23년 1월 ~ '26년 12월(4년)

사업명 회산면 행정복지센터 및 기초생활거점 건립 담당자 재정관리과 송인수(1200-2363)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후 면사무소의 기능전환을 통해 주민의 문화, 복지, 편익시설등을 확충하여 주민의 삶의 질을 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018~2026

○ 위 치 : 화산면 화평리 582-1번지 일원

○ 규 모 : 부지면적 약8.041㎡, 연면적 2.508.775㎡(지상2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,900백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집형	생액	향후	소요액
丁 ゼ	Al	기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	11,900	742	_	_	11,158
국 비	1,985	_	_	_	1,985
시 도 비	255	_	_	_	255
시군구비	9,660	742	_	_	8,918
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 군계획시설 결정(공공청사) : '22. 2.

○ 행정복지센터 및 기초생활거점 복합화 결정 : '22. 5.

○ 실시설계 완료 : '24. 6.

□ 향후계획

○ 공사착공 : '25. 3.

○ 공사준공 : '26. 5.

○ 행정복지센터 개청 : '26. 6.

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경

당초 : 8,850백만원 (국비 1,985 도비 255 군비 6,610) 변경 : 11,900백만원 (국비 1,985 도비 255 군비 9,660)

사업명 비봉면 용동마을 양돈장 매입 담당자 농업축산과 유상훈(☎290-3241)

□ 사업목적 및 필요성

○ 비봉면 용동마을 양돈장 재가동 관련 악취 및 환경 문제로 인한 주민과 업체간 오랜 갈등 문제 해결과 상생 방안 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022 ~ 2024

○ 위 치 : 비봉면 봉산리 631-5번지 외 6필지

○ 규 모 : 부지 64,987m²(7필지), 건물 18,551m²(31동)

□ 소요재워 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6.056백만원

(단위: 백만원)

그 님		집ㅎ	생액	향후	소요액
구 분	계	기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	6,056	_	6,056	_	_
국 비					
시 도 비	605	_	605	_	_
시군구비	5,451	_	5,451	_	_
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 100%)

○ 소유권 등기 이전 완료(부여육종 → 완주군): '23. 6. 19.

○ 가축분뇨배출시설 지위승계 및 변경(시설폐쇄) 완료 : '23. 10. 30.

□ 향후계획

○ 지구단위계획구역 폐지 : '24. 9월

○ 공유재산 매각(기업유치) : '24. 10월~

□ 사업변경 내역

○ 감정평가에 의한 매입비 변동으로 총사업비 변경

- 당초(계획) : 6,300백만원(도비 630, 군비 5,670)

- 변경(완료) : 6,056백만원(도비 605, 군비 5,451)

사업명 만경강 수변 레포츠시설 조성사업 담당자 혁신개발과 유학희(☎2082)

□ 사업목적 및 필요성

○ 만경강 수변 취미, 여가. 레포츠시설 조성을 통한 만경강 명소 조성으로 전국 관광객 유치 및 레포츠 기반시설 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023~2025년(3년)

○ 위 치 : 완주군 고산면 읍내리 918번지 일원

○ 규 모 : 파크골프장 18홀(A=15.423㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,550백만원

(단위: 백만원)

구 분 계		집ㅎ	집행액		소요액
丁 正	/ 1	기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	1,550	_	50	200	1,300
국 비					
시 도 비	465	_	_	_	465
시군구비	1,085	_	50	200	835
지 방 채					
민간자본					
기 타					_

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 군계획시설(체육시설) 결정(변경) 및 실시설계 용역 : '24. 3. 5. ~

□ 향후계획

○ 군계획시설(체육시설) 결정(변경) 및 실시계획인가 : '24. 9.

○ 2024년 추경예산 편성(공사) : '24. 9.

○ 조성공사 시행 및 준공 : '24. 10. ~ 12.

□ 사업변경 내역

구분	당초	변경
사업규모	$A\!=\!73,\!800\mathrm{m}^{\scriptscriptstyle 2}$	$A\!=\!15,\!423\textrm{m}^{\textrm{2}}$
총사업비	8,000백만원	1,550백만원

사업명	산림문화복합센터 조성	담당자	산림녹지과 정현진(☎290-2724)

□ 사업목적 및 필요성

○ 완주군 산림조합의 자립기반 구축 및 임업인에 대한 경영지원을 통해 임업 소득 창출 및 지역주민에게 산림문화지원을 제공하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. ~ 2024.

○ 위 치 : 완주군 용진읍 운곡리 975-95외 8필지

○ 규 모 : 3층(대지면적 : 2,561㎡, 연면적 :2,138㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,725백만원

(단위: 백만원)

7 H	구 분 계		집행액		소요액
一 一 亡	계	기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,725		4,725		
국 비	1,300		1,300		
시 도 비	260		260		
시군구비	260		260		
지 방 채					
민간자본	2,905		2,905		
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 보조금 교부 결정 : '23. 3. ~ 4.

○ 사업착공(진행중) : '23. 7. ~

□ 향후계획

○ 준공 및 정산 : '24. 8.

사업명 국가중요농업유산 홍보체험관 조성 담당자 지역활력과 민채은(2200-2464)

□ 사업목적 및 필요성

- 국가중요농업유산 제13호로 지정된 완주생강 전통농업시스템의 지속적인 관리·보전 및 가치 확산을 위한 거점지 필요
- 국가중요농업유산 네임밸류를 활용한 완주생강 홍보 및 지역브랜드 강화를 통한 소득 창출로 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023년 6월 ~ 2024년 12월

○ 위 치 : 전북특별자치도 완주군 봉동읍 낙평리 944번지 외 2필지

○ 규 모 : 1,207 m²

□ 소요재워 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,900백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집하	갱액	향후	소요액
一 工	/ 1	기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	1,900	_	9	488	1,403
국 비					
시 도 비	950	_	9	244	697
시군구비	950	_	_	244	706
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 건축기획 용역 및 공공건축 심의 : '23. 9. ~ 12.

○ 실시설계 용역 착수 : '24. 4 ~

○ 디지털콘텐츠 관련 정보화절차 이행 : '24. 4. ~ 5.

□ 향후계획

○ 실시설계용역 완료 : '24. 9.한

○ 미디어아트 제작·설치 용역 발주 추진 : '24. 8. ~

○ 건축 및 부대공사 발주 : '24. 10. ~

○ 홍보·체험관 조성 완료(예정) : '25. 6.

□ 사업변경 내역

○ 준공예정일 : 24. 12. (당초) → 25. 6.(현재)

- 디지털 콘텐츠 관련 정보화절차 등 사전절차 이행으로 인한 지연

사업명 상관저수지 둘레길 및 힐링공원 조성시업 담당자 관광체육과 김정훈(☎290-3989)

□ 사업목적 및 필요성

○ 상관저수지 주변을 공동개발, 힐링공간으로 조성하여 인근 관광자원과의 연계 및 확장을 통해 지역동반성장을 도모하고, 지역주민 생활 편의를 제공하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023년 ~ 2026년

○ 위 치 : 전북특별자치도 완주군 상관면 상관저수지 일원

○ 규 모 : A=82,000㎡(정수장 부지활용, 관광휴양 및 교육시설 조성)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,314백만원

(단위: 백만워)

구 분 계	집행액		향후 소요액		
十 七	* 亡 月	기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	19,314	_	_	6,300	13,014
도 비	7,681	_	_	2,500	5,181
시비	5,763	_	_	1,900	3,863
군 비	5,870	_	_	1,900	3,970

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 타당성조사 및 기본계획 용역 추진 : '23. 02. ~ 06.

○ 기본계획(안) 주민설명회 실시 : '23. 04.

○ 지방재정투자심사 조건부 승인(전북도) : '23. 05.

○ 공유재산 심의 가결(전주시 토지 무상사용허가): '23. 05.

○ 중기지방재정계획 반영 : '23. 11.

○ 공공건축 사업계획서 사전검토 완료 : '24. 02.

○ 공공건축심의 완료 : '24. 05.

○ 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역 등 착수 : '24. 05.

○ 수리수문분석 용역 완료 : '24. 06.

○ 정밀안전점검 및 내진성능평가 용역 완료 : '24. 07.

□ 향후계획

○ 정밀안전진단 용역 완료 : '24. 08.

○ 기본 및 실시설계용역 추진(건축 / 토목·조경) : '24. 09.

○ 공사추진 : '25. ~ '26.

○ 사업완료 : '26.

사업명 완주군 축구메카 조성사업 담당자 관광체육과 김경록(**2**290-3987)

□ 사업목적 및 필요성

- (지역균형발전 도모) 2025년 15만 완주시 건설에 부응한 여가문화, 체육 복지 기틀 마련의 초석
- (이용자 수요 충족) 인구 증가에 대비한 체육시설 집적화
- (시설 집적화 및 연계) 대상지 일원의 체육시설 인프라들과 연계 및 집적화를 통해 다양한 활용가능성 제고

□ 사업개요

○ 기 간: 2015. 01. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 완주군 봉동읍 율소리 503-2번지 일원

○ 규 모 : 총면적 96,714.7 m²

- 축구장(68m×105m) 6면, 유소년구장(45m×65m) 1면

- 주차장, 조경, 편의시설 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 38,300백만원

(단위: 백만원)

구 분 계	집행		ij ^액	향후 소요액	
一 一 世	계	기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	38,300	7,285	1,819	14,796	14,400
국 비	_	_	_	_	_
시 도 비	_	_	_	_	_
시군구비	9,100	2,485	1,819	4,796	_
민간자본	29,200	4,800	_	10,000	14,400

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 군관리계획 결정 및 지형도면 고시 : '17. 07.

○ 1단계(축구장 2면) 사업 준공 : '19. 10.

○ 2단계(축구장 5면) 사업 편입토지 보상 추진 : '22. 08. ~

○ 2단계 사업 실시계획인가 : '24. 03.

□ 향후계획

○ 2단계 사업 착공 : '24. 12.

○ 2단계 사업 완료 : '25. 12.

사업명 2023년 I리그 테니스 페스티벌 담당자 관광체육과 유영우(**2**290-3983)

□ 사업목적 및 필요성

○ 승부중심, 소수 엘리트 선수 육성 중점에서 벗어나 테니스라는 스포츠와 다양한 교육 콘텐츠를 결합한 즐기는 테니스 문화 창출

□ 사업개요

○ 기 간 : '23. 11. 18. ~ 11. 19.○ 위 치 : 완주테니스장 및 보조구장

○ 규 모 : 약 1,500명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 140백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
丁 正		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	140	_	70	70	_
국 비	_	_	_	_	_
시 도 비	_	_	_	_	_
시군구비	140	_	70	70	_

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ I리그 테니스 페스티벌 개최확정 : '23. 04.

○ I리그 테니스 페스티벌 보조금 지급 : '23. 11.

○ I리그 테니스 페스티벌 개최 : '23. 11. 18.

□ 향후계획

○ 2024 I리그 테니스페스티벌 개최

장소: 완주군청 테니스장일시: 2024년 11월 중

,,,,, 만경강 주변 생태주차장 조성사업 ,,,, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
사업명 만경강 주변 생태주차장 조성사업 담당자 도로교통과 최우창(2 290-2805)	사업명	만경강 주변 생태주차장 조성사업 (봉동 구만지구)	담당자	도로교통과 최우창(☎290-2805)

□ 사업목적 및 필요성

- 민선8기 핵심 공약 『만경강 기적 프로젝트』 3대 목표 중 (1) 스마트 생태도시 완주. (2) 1천만 관광객 유치달성을 위한 기반 구축
- 천혜 생태자원인 **만경강을 거점**으로 **관광기능 강화**를 통한 **지속 가능한 경관형 관광객 유치 및 농업경관지구 조성**을 통한 사계절 관광거점 육성
- 삼봉, 운곡지구의 지속적인 인구유입에 대한 생태·문화 거점 시설 조성등 미래 수요 대비 및 교통편의 제공 등을 위한 교통 인프라 구축

□ 사업개요

○ 기 간: 2023. ~ 2025.

○ 위 치 : 봉동읍 구만리 28번지 일원

○ 규 모 : 총 면적 69,801 m² (진입도로 7,579 m², 주차장 62,222)

· 진입도로 L=392m, B=20m, 주차장 984대(소형 922대, 대형62대)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 17,000백만원 (단위 : 백만원)

<u></u> д н	구 분 계	집행액		향후 소요액	
十 元	/	기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	17,000	_	200	3,000	13,800
국 비					
시 도 비					
시군구비	17,000	_	200	3,000	13,800
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 군계획시설 결정 용역 시행 : '23. 7.

○ 주민설명회 실시(3회, 봉동읍) : '23. 8. ~ 12.

○ 토지보상 계획 공고 : '23. 12.

○ 편입토지 감정평가 실시 : '24. 1. ~ 3.

※ 군 선정 감정평가 2개 법인, 토지소유자 추천 감정평가 1개 법인

○ 군관리계획 결정 및 고시 : '24. 3.

○ 실시계획·실시설계 등 각종 용역 추진 : '24. 3. ~

※ 실시계획인가·설계용역, 재해영향평가, 소규모환경영향평가, 문화재지표조사

○ 편입토지 사정 통보 및 협의추진 : '24. 4.

□ 향후계획

○ 실시계획 인가 고시 : '24. 9.

○ 주차장 공사 시행 : '24. 11. ~

사업명 종합사회복지관 건립사업 담당자 사회복지과 조선희(**2**290-2153)

□ 사업목적 및 필요성

○ 급증하는 지역주민들의 다양한 복지수요에 대응하고 복지서비스를 제공할 수 있는 거점공간 마련으로 주민의 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 ~ 2025년

○ 위 치 : 완주군 이서면 용서리 779-1

○ 규 모 : 부지면적 3,644.3㎡, 건축연면적 2,675㎡(지상3층)

○ 내 용 : 복합프로그램실, 문화활동실, 강당, 식당, 주민공유공간 등

□ 소요재워 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,600백만원

(단위: 백만워)

구 분	계	집청	행액	향후	소요액
丁 ゼ	/4I	기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	13,600	_	45	700	12,855
국 비	1,000				1,000
시 도 비					
시군구비	12,600	_	45	700	11,855
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 건축기획 용역 추진 : '23. 6월 ~ 11월

○ 지방재정투자심사 및 공유재산 관리계획 승인 : '23. 8월 ~ 9월

○ 실시설계공모 및 용역시행 : '24. 1월 ~ 10월

□ 향후계획

○ 일상감사, 원가심사 : '24. 10월 중

○ 공사착공 및 공사준공 : '25. 1월 ~ '25.

12월

사업명 술테마박물관 관광휴양지 조성사업 담당자 문화역사과 나상형(☎290-3854)

□ 사업목적 및 필요성

- 완주군 거점 관광 인프라인 대한민국술테마박물관과 박물관 주변 지역을 연계한 산림·휴양 체험공간, 생태·놀이공간, 상업·편의공간 등을 조성하 여 복합관광휴양시설로 활성화 운영 필요성 대두
- 이에 대한민국술테마박물관의 관광·휴양 기능을 강화할 수 있는 <캠핑 장(차량·비박)> 및 <관광체험시설>을 조성·운영하여 이용객 체류·참 여형 공공 문화시설·서비스를 제공하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2025.(6년)

○ 위 치 : 구이면 덕천리 1409-5 등 총 3번지

○ 규 모 : A=14,200m² (캠핑장 및 공용시설 건축면적 포함)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1.950백만원 (도 800, 군 1.150)

(단위: 백만원)

구 분	게	집행액		향후 소요액	
구 분 계	711	기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	1,950	558	90	180	1,122
시 도 비	800	64.5	-	_	735.5
시군구비	1,150	493.5	90	180	386.5

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 42%)

○ 관광휴양지 조성사업 계획 변경(전라북도) : '22. 12.

○ 「기본구상 및 타당성 용역」이행 : '23. 2.

○ **군계획시설 결정 변경(진입도로)** 용역 착수 : '23. 8.

○ 지방재정투자심사('23년도 정기4차) 이행 : '23. 8.

○ 기본 및 실시설계 용역 발주 : '23. 12.

○ 실시계획 및 개발행위 등 관련 용역 발주 : '24. 3.

○ 군관리계획(진입도로) 경관·환경성 검토 완료 및 입안요청 : '24. 4.

○ **군관리계획(진입도로)** 결정(안) **열람공고** 게재 : '24. 5.

□ 향후계획

○ 사전행정절차 이행 및 관련 용역 수립 : '24.

※개발행위 관련 건축허가, 농·산지전용허가 등 추진

○ 관광휴양 및 조경기반시설 **착공·준공·운영 추진** : '24.~'25.

사업명 완주전주상생 만경강파크골프대회 담당자 관광체육과 왕보윤(**2**290-3982)

□ 사업목적 및 필요성

- 체육행사 공동주최를 통해 완주전주 상생협력 사업 확산
- 완주전주 생활체육 동호인의 건전한 운동문화 장려 및 체육저변 확대

□ 사업개요

○ 기 간: 2023.11.15. ~ 2023.11.18.

○ 위 치 : 완주군 봉동읍 낙평리 732(생강골 파크골프장)

○ 참가인원 : 1,000여명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 220백만원

(단위: 백만원)

구 분	· 분 계	집행액		향후 소요액	
ी स		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	220	_	100	60	60
국 비	_	_	_	_	_
도 비	70	_	30	20	20
시 비(전주)	75	_	35	20	20
군 비(완주)	75	_	35	20	20

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 100 %)

○ 파크골프대회 사업제안(제8차 상생협약식) : '23. 9. 7.

○ 전국 파크골프 클럽 참가자 모집 : '23. 9. 25. ~ 10. 31.

○ 완주·전주 상생발전한마음파크골프대회 개최 : '23. 11. 15.~ 11. 18.

□ 향후계획

○ 제 2회 전주·완주 상생발전 한마음 파크골프대회 (전주시 개최 예정)

- 기간 : 2024.11월중

- 장소 : 전주 온고을파크골프장

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 (제출서식)

사업명 2024년 신재생에너지 융복합지원사업 담당자 수소신산업담당관 박진아(12200-2423)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신재생에너지 설비 보급 확대를 통하여 탄소중립을 실현하고 군민의 에너지 복지 증진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 6월 ~ 2024. 12월

○ 위 치 : 완주군 일원

○ 규 모 : 360가구(태양광 326가구, 지열 34가구)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,278백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
一 一 元	/4I	기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,278	_	_	3,278	_
국 비	905	_	_	905	_
시 도 비	_			_	
시군구비	1,797	_	_	1,797	_
지 방 채	_			_	
민간자본	576	_	_	576	_
기 타	_				

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 85%)

○ 한국에너지공단 협약서 체결 : '24. 2.

○ 완주군 일원 360개소 신재생에너지원 설비 시공 : '24. 4. ~ 11.

□ 향후계획

○ 설치확인(준공) 및 사업 정산 : ~ '24. 12.

사업명 봉동 율소 도로개설공사 담당자 도로교통과 정대성(**☎**290-2792)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주민들의 안전확보 및 농산물 수송로 확보로 지역주민 소득향상 등 지역경제 활성화에 이바지 하고자함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2025

○ 위 치 : 봉동읍 율소리 봉림마을 일원○ 규 모 : 도로확포장 L=1.2km, B=7m

□ 소요재워 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,450 백만원

(단위: 백만원)

구 분 계 -	집행액		향후 소요액		
十 七	/ 1	기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,450	1,250	500	250	450
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,450	1,250	500	250	450
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 기본 및 실시설계 용역 완료 : '16. 12.

○ 토지 및 지장물 보상 추진 : '20. 2. ~

○ 공사 착공 : '22. 4.

○ 문화재 표본 및 발굴조사 용역 완료 : '24. 2.

○ 공사 재착공 : '24. 3.

□ 향후계획

○ 도로확포장 공사 완료 및 도로 개통 : '25. 12.

□ 사업변경 내역

- 예산 미확보에 따른 사업기간 변경
 - (당초) 2016~2024 → (변경) 2016~2025
- 물가변동 및 사업구간 조정에 따른 총사업비 변경
- (당초) 2,150백만원 → (변경) 2,450백만원

사업명	완주군 주기장 이전공사	담당자	도로교통과 심성우(☎290-2782)

□ 사업목적 및 필요성

○ 완주군 주기장 이전으로 건설기계 및 효율적 관리 및 안전확보

□ 사업개요

○ 기 간 : '24. 01. ~ '25. 12.

○ 위 치 : 완주군 용진읍 운곡리 473-32번지 일원

○ 규 모 : 창고3동, 관리사 1동 모래적재소 1동

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집청	갱액	향후	소요액
十 七	/II	기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,500			1,000	2,500
국 비	_	_	l	_	_
시 도 비	_	_	_	_	_
시군구비	3,500	_	_	1,000	2,500
지 방 채	_	_	_	_	_
민간자본	_	_	-	_	_
기 타	_	_		_	_

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 주기장 진출입로 공사 시행

□ 향후계획

○ 주기장 이전 공사 시행 : '24. 09.

○ 주기장 이전 공사 완료 : '25. 12.

사업명 혁신융합캠퍼스 구축사업 담당자 건설도시과 김윤숙(**2**290-2785)

□ 사업목적 및 필요성

- 전주기전대학은 혁신융합캠퍼스 구축·운영을 통해 전라북도 제4차 종합계획에 의거하여 6개 혁신전략 기반 지산학연 협력체계를 강화하고자 함
- 완주군 내 혁신융합캠퍼스를 구축하고 치유농업과를 이전하여 완주군의 농가 들과 연계를 통한 농업 생태계 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023년 ~ 2026년(4년)

○ 위 치 : 전라북도 완주군 이서면 용서리 874-5(클3-2)

○ 규 모 : 부지면적 5.692m² / 건축연면적 1.032m² (주1동, 부2동)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,155백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
十 七	셰	기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,155	_	_	2,143	1,012
국 비	1,578		_	1,072	506
시 도 비	789	_	_	536	253
시군구비	789		_	536	253
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 완주군 이서면 용서리 874-5 매매계약 체결 : '23. 3. 24.

○ 국토교통부 혁신융합캠퍼스 구축사업 선정 : '23. 10. 13.

○ 일상감사 및 건축실시설계 완료 : '24. 5.

○ 건축허가 및 입찰, 적격심사·계약 완료 : '24. 7.

□ 향후계획

○ 교사 건축 착공 : '24. 7.

○ 교사 건축 완공 및 학과 이전·개교 : '24. 11.

□ 사업변경 내역

○ (당초) 건축 연면적 2,238㎡ → (현재) 1,032㎡

사업명 구이권역 치유관광 거점개발 조성사업 | 담당자 | 관광체육과 김정훈(☎290-3989)

□ 사업목적 및 필요성

- 코로나19 이후 치유관광, 힐링관광이 재조명 되고 있으며, 전라북도 내 대표 웰니스 관광지가 필요함
- 모악산, 구이저수지, 술박물관, 경각산 관광벨트 구축을 통해 치유 및 힐링 공간 조성으로 주민 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기 간: 2025년 ~ 2028년

○ 위 치 : 완주군 구이면 구이저수지 일워

○ 규 모 : A=65,660m²(치유공원 A=53,413m² / 소믈리에 치유숲 A=12,247m²)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,869백만원

(단위: 백만원)

구 분	궫	집행액		향후 소요액	
丁 ゼ	계	기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	12,869	_	_	_	12,869
도 비	5,000	_	_	_	5,000
군 비	7,869	_	_	_	7,869

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 민선8기 도지사 공약 반영 : '22. 08.

○ 사업계획서 제출(군 → 도) : '22. 08.

○ 기본구상 용역 추진 : '23. 02. ~ 11. ○ 전북 치유관광 거점지역 육성계획 반영(전북특별자치도): '23. 08.

○ 지방재정 투자심사 완료(조건부 승인) : '23. 10.

○ 중기지방재정계획 반영 : '23. 11.

□ 향후계획

○ 25년 본예산 요구(전북특별자치도) : '24. 10.

○ 실시설계용역 및 군관리계획 변경 추진 ○ 행정절차 추진(인허가 및 원가심사 등) : '25. 01. ~ 12.

: '25. 10. ~ '26. 06.

○ 공사 착공 : '26. 09. ○ 사업 완료 : '28. 12.

□ 사업변경 내역

- 사업기간 변경
 - (당초) 2024년~2027년 / **(변경) 2025년~2028년**
 - 변경사유 : 도지사 공약사업으로서 해당되는 5개 시·군의 동일한 사업 추진

계획이었으나, 시군의 지방재정투자심사 재심의 의결 등의 사유로 전북도에서 24년 본예산 미편성으로 불가피하게 사업기간 변경

기어머	완주산단 공공폐수처리시설 고도처리 개량사업(2단계)	アレアレット	완주산업단지사무소 양경민
사업명	개량사업(2단계)	담당사	(☎ 290−3364)

□ 사업목적 및 필요성

○ 완주산단 테크노2단지, 농공단지, 미니복합단지가 준공됨에 따라 증가하는 오·폐수 유입량에 적극 대응하기 위해 고도처리 개량사업 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024년 ~ 2026년

○ 위 치 : 완주산단 공공폐수처리시설(삼례읍 후상제방길 62)

○ 규 모 : 고도처리 시설개량(9,000톤/일 x 1라인)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,675백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
丁 ゼ	/1I	기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	15,675	_	862	3,329	11,484
국 비	10,973	_	300	2,330	8,343
시 도 비					
시군구비	4,702	_	562	999	3,141
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 사업추진 협약체결 : '24. 04.

※ 위·수탁 협약기관 : 한국환경공단

○ 기본 및 실시설계 용역 발주계획 검토 및 의견회신 : '24. 07.

□ 향후계획

○ 기본 및 실시설계 용역 착수 : '24. 08.

○ 공사 착공 및 준공 : '25. 06. ~ '26. 12.

사업명 완주와일드앤로컬푸드축제 담당자 관광체육과 송진석(☎290-3976)

□ 사업목적 및 필요성

○ 완주의 자연·생태문화가 지닌 야생성과 지역에서 나는 안전한 먹거리인 로컬푸드를 접목한 「와일드&로컬푸드」를 통해 건강한 완주를 전국에 홍보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024년~2026년

○ 위 치 : 완주군 고산자연휴양림 일원

○ 규 모 : 완주 와일드&로컬푸드축제 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,229백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
十 七	/ 1	기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	7,229	_	1,679	1,870	3,680
국 비					
시 도 비	220	_	50	70	100
시군구비	7,009	_	1,629	1,800	3,580
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2024 축제추진위원회 개최일 결정 : '24. 2. 14.

○ 2024 축제 기본계획 수립 : '24. 3. 15.

○ 2024 축제 행사대행 운영사 선정 : '24. 5. 28.

□ 향후계획

○ 축제 주민 참여부스 운영자 모집 및 축제아카데미 : '24. 7. ~ 8월

○ 축제 세부운영계획 수립 및 운영 : '24. 8. ~ 9월

○ 제12회 완주와일드&로컬푸드축제 개최 : '24. 10. 4 ~ 6

□ 사업변경 내역

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

9-3 민간투자사업

■ 우리 완주군에서 '23년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

사업		민간 :		재정부 민간 총		부담액	부담 예정액		계약
유형	사업명	사업자	사업비	기투자	2023년	2024년	2025년 이후	기간	
BTL	완주군 하수관거정비 임대형민자사업 (BTL)	완주흰여울(주)	58,187	19,896	5,169	5,169	27,954	′11.01 ~ ′30.12	
вто	전라북도 환경기초시설 건설 및 운영 민간투자사업	㈜전북엔비텍	103,256	64,558	7,556	7,556	23,586	′08.07 ~ ′28.06	

▶ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2023년까지는 집행액(결산기준), 2024년 이후는 추정액

9-3-1. 개별 민간투자사업 현황

■ 개별 민간투자사업 현황개별 민간투자사업 현황

■ BTL 현황

र्ग भ म	완주군 하수관거 정비 임대형 민자사업	다다기	상하수도사업소 하수도팀
기념경	선구교 이구선/ '8미 함대성 인사('급	1 1 3 시	박지연(☎290-3395)

□ 사업목적 및 필요성

○ 완주군 상관, 소양, 구이, 고산처리구역의 하수관거유지관리시스템을 삼례 하수처리장에 설치하고 이를통해 관거내 I/I(유입수/침입수)를 분석하여 수집자료를 바탕으로 하수관거 정보를 지속적으로 축적하고 검증하여 준공 후 하수관거 유지관리 수행 할 수 있는 최적의 시스템을 구축하기 위한 것임.

□ 사업개요

○ 기 간: 2011.01. ~ 2030.12. ○ 위 치: 상관, 소양, 구이, 고산

○ 민간사업자 : 완주흰여울(주)

○ 총사업비 : 58,187백만원 ○ 사업규모 : 하수관거 L=74.4km

□ 재정부담 현황

- 계약조건(20년간 관리운영권 설정 운영기간 2011.01.01.~2030.12.31.)
- 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위:백만원)

구 분	계	재정부	부담액	부담예정액			
丁 正	771	기투자	2023년	2024년	2025년 이후		
계	109,027	59,595	5,167	5,251	39,014		
국 비	61,913	36,248	2,973	2,973	19,719		
시 도 비	2,644	1,547	127	127	843		
시군구비	44,470	21,800	2,067	2,151	18,452		
기 타	-	_	-	_	_		

□ 추진단계

○ 운영 중

□ 향후계획

○ 운영에 차질없이 만전을 기할 것

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

■ BTO 현황

기시대	전라북도 환경기초시설 건설	및 및	rl rl al	상하수도사업소 하수도팀
사업병	전라북도 환경기초시설 건설 운영 민간투자사업		남당사	박지연(☎290-3395)

□ 사업목적 및 필요성

○ 완주군 내에서 발생하는 하수를 체계적으로 처리하면서 이를 전문지식을 갖춘 민간대행사가 집중적으로 유지·관리하며 수질 오염 예방과 주민들의 보건 위생 향상 및 쾌적한 생활환경을 유지하기 위함.

□ 사업개요

○ 기 간: 2008.07. ~ 2028.06. ○ 위 치: 삼례, 소양, 고산, 구이

○ 민간사업자 : ㈜전북엔비텍

○ 총사업비 : 103,256백만원

○ 사업규모 : 공공하수처리장 4개소, 하수관로 26.8km, 총인처리시설 등

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(20년간 위탁운영기간 2008.07.~2028.12.)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위:백만원)

구 분	게	재정부담액		부담예정액	
一	계	기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	92,553	59,238	6,000	6,026	21,289
국 비	_	-	-	_	-
시 도 비	6,072	3,795	253	253	1,771
시군구비	86,481	55,443	5,747	5,773	19,518
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계

○ 운영 중

□ 향후계획

○ 운영에 차질없이 만전을 기할 것

□ 사업변경 내역

○ 해당없음